

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักริมถนน สายนครหลวง-สามไถ หมู่ 1 ต.สามไถ (งบปี 2565)	27-ธ.ค.-65	8-ก.พ.-66	497,000	497,000	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรทางวัดร้อยไร่ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2 ต.ท่าช้าง (งบปี 2565)	3-ก.ย.-65	13-ม.ค.-66	949,000	949,000	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 ต.ท่าช้าง (งบปี 2565)	30-ส.ค.-65	13-ธ.ค.-65	447,000	447,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 6 ต.ท่าช้าง (งบปี 2565)	7-ก.ย.-65	26-ธ.ค.-65	1,100,000	1,100,000	กองช่าง
5	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมถนน สายนครหลวง-สามไถ หมู่ 5 ต.พระนอน (งบปี 2565)	7-ก.ย.-65	23-ก.พ.-66	1,264,000	1,264,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)				493,000	สำนักปลัดฯ
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ป้ายคา ซอย 1 หมู่ 2 บ้านท่าช้างใต้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (งบปี 2565)	7-ธ.ค.-65	20-ม.ค.-66	719,000	549,126	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ศาลาแดง หมู่ 1 ต.พระนอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (งบปี 2565)	10-ธ.ค.-65	29-มี.ค.-66	1,047,000	890,000	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ต.พระนอน (เงินสะสม) (งบปี 2565)	2-พ.ค.-66	16-พ.ค.-66	546,000	545,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์ฝึกอาชีพ) เทศบาลตำบลรัษฎา (เงินสะสม) (งบปี 2565)				836,000	สำนักปลัดฯ
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง (งบปี 2565)	22-ก.ย.-65	23-มี.ย.-66	660,000	630,000	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางลงแม่น้ำ (ข้างบ้านผู้ใหญ่โพโรจน์) หมู่ 4 ต.พระนอน (งบปี 2565)	30-ส.ค.-65	20-เม.ย.-66	210,000	210,000	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแม่ลา - สามไถ (อยถ.36-001) หมู่ 1,2,4,7 ต.พระนอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	10-มี.ย.-66	3-พ.ย.-66	5,870,000	5,870,000	กองช่าง
14	โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง LED ถนนในเขตเทศบาลฯ ต.ท่าช้าง ต.พระนอน	ยังไม่ดำเนินงาน			1,098,000.00	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอย 8 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง	29-ก.ย.-66	31-ม.ค.-67	749,000	645,000	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ 2 ต.ท่าช้าง	12-ก.ย.-66	30-พ.ย.-66	492,000	492,000	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ 4 ต.พระนอน	28-ก.ย.-66	22-ก.พ.-67	633,000	570,000	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าวัดใหญ่ หมู่ 2 ต.สามไถ	28-ก.ย.-66	6-มี.ค.-67	531,000	415,000	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด สาโร ซอย 9 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง	3-พ.ย.-66	26-มี.ค.-67	1,676,000	1,480,000	กองช่าง
20	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัด ซอยบ้านก้านนเสนาะ หมู่ 1 ต.พระนอน	14-ก.ย.-66	9-ม.ค.-67	480,000	480,000	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้อย	31-ส.ค.-66	3-พ.ย.-66	250,000	250,000	กองการศึกษา
22	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บ้านกุฎิกรู ซอย 13 หมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	ยังไม่ดำเนินงาน			508,000	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอรุณภูมิ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	20-ก.ย.-66	25-ธ.ค.-66	311,800	311,800	สำนักปลัดฯ
24	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังร้านปู หมู่ที่ 1 ต.สามไถ (เงินสะสม) (งบปี 2565)	29-มิ.ย.-66	3-พ.ย.-66	1,030,000	942,688	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย 2 หมู่ที่ 8 ต.ท่าช้าง (เงินสะสม) (งบปี 2565)	27-ก.ย.-66	22-ก.พ.-67	877,000	852,000	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ซอยบ้านคุณสมศักดิ์) หมู่ 6 ต.พระนอน (เงินสะสม) (งบปี 2565)	28-ก.ย.-66	22-ก.พ.-67	1,063,000	989,000	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ 6 ต.ท่าช้าง (เงินสะสม) (งบปี 2565)	28-ก.ย.-66	27-ธ.ค.-66	509,000	509,000	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ (หน้าร้านบันเทิง) หมู่ 7 ต.ท่าช้าง (งบปี 2565)	12-ก.ย.-66	30-พ.ย.-66	175,000	175,000	กองช่าง
	รวม 28 โครงการ			22,085,800	23,997,614	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
1	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนครหลวง	7-พ.ย.-65	7-พ.ย.-65	20,000	20,000	สำนักปลัด ฯ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน " อริยัญญิกเกมส์ "	7-เม.ย.-66	3-ก.ค.-66	300,000	300,000	กองการศึกษา
3	โครงการจัดตั้งจุดบริการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจร่วมบริการประชาชนฯ	29-ธ.ค.-65	4-ม.ค.-66	50,000	49,775	สำนักปลัด ฯ
		11-เม.ย.-66	17-เม.ย.-66			
4	อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1-ส.ค.-66	30-ก.ย.-66	380,000	380,000	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในสุนัขและแมว	1-ก.พ.-66	30-เม.ย.-66	50,000	16,800	กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการสนับสนุนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1-มิ.ย.-66	31-ก.ค.-66	150,000	148,900	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	20-ก.พ.-66	30-เม.ย.-66	49,290	41,250	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1-ก.พ.-66	29-พ.ค.-66	71,000	30,000	สำนักปลัด ฯ
9	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนและเยาวชน	9-ส.ค.-66	8-ก.ย.-66	40,000	37,900	สำนักปลัด ฯ
10	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ	13-เม.ย.-66	28-เม.ย.-66	200,000	200,000	สำนักปลัด ฯ
11	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ)	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	14,500,000	14,210,200	สำนักปลัด ฯ
12	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ)	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	2,800,000	2,652,200	สำนักปลัด ฯ
13	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ (ผู้ป่วยเอดส์)	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	30,000	27,000	สำนักปลัด ฯ
14	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล (สปสช.)	1-ม.ค.-66	26-ม.ค.-66	300,000	300,000	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 14 โครงการ			18,940,290	18,414,025	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	(โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)					
1	จัดซื้อกล่องโทรศัพท์นวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ			1,090,000	สำนักปลัด ฯ
2	โครงการจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิทยุไร้สายและเครื่องรับสัญญาณวิทยุไร้สายพร้อมติดตั้ง (เงินสะสม) (งบปี 2565)	22-ก.ย.-66	13-ธ.ค.-66	2,200,000	2,170,000	สำนักปลัด ฯ
3	โครงการปรับปรุงคลื่นความถี่วิทยุไร้สาย (เงินสะสม) (งบปี 2565)	22-ก.ย.-66	12-ธ.ค.-66	500,000	499,000	สำนักปลัด ฯ
	รวม 3 โครงการ				3,759,000	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	1-ก.ค.-66	31-ก.ค.-66	70,000	13,100	กองสาธารณสุขฯ
	รวม 1 โครงการ			70,000	13,100	
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม การพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
1	อุดหนุนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก)	2-ธ.ค.-65	2-ธ.ค.-65	30,000	30,000	สำนักปลัด ฯ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	868,821	735,896	กองการศึกษา
3	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	918,816	918,816	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
4	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล	1-ต.ค.-65	30-ก.ย.-66	172,091	172,091	กองการศึกษา
5	อุดหนุนโรงเรียนวัดมเหยงค์ โครงการอาหารกลางวัน	1-ต.ค.-65	15-ธ.ค.-65	1,134,000	1,036,020	กองการศึกษา
		2-ม.ค.-66	20-มี.ค.-66			
		3-เม.ย.-66	12-มิ.ย.-66			
		4-ก.ค.-66	17-ก.ย.-66			
6	อุดหนุนโรงเรียนวัดน้อย โครงการอาหารกลางวัน	1-ต.ค.-65	15-ธ.ค.-65	537,600	477,150	กองการศึกษา
		2-ม.ค.-66	20-มี.ค.-66			
		3-เม.ย.-66	12-มิ.ย.-66			
		4-ก.ค.-66	17-ก.ย.-66			
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดทอง โครงการอาหารกลางวัน	1-ต.ค.-65	15-ธ.ค.-65	382,200	383,160	กองการศึกษา
		2-ม.ค.-66	20-มี.ค.-66			
		3-เม.ย.-66	12-มิ.ย.-66			
		4-ก.ค.-66	17-ก.ย.-66			
8	อุดหนุนโรงเรียนวัดใหญ่ โครงการอาหารกลางวัน	1-ต.ค.-65	15-ธ.ค.-65	239,400	219,720	กองการศึกษา
		2-ม.ค.-66	20-มี.ค.-66			
		3-เม.ย.-66	12-มิ.ย.-66			
		4-ก.ค.-66	17-ก.ย.-66			
9	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	1-ม.ค.-66	14-ม.ค.-66	350,000	330,795	กองการศึกษา
10	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	1-พ.ย.-66	24-พ.ย.-66	150,000	145,240	กองการศึกษา
11	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	1-เม.ย.-66	12-พ.ค.-66	50,000	48,000	กองการศึกษา
12	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	1-ก.ค.-66	7-ต.ค.-66	40,000	40,000	กองการศึกษา
	รวม 12 โครงการ			4,872,928	4,536,888	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
1	โครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ			30,000	สำนักปลัด ฯ
	รวม 1 โครงการ				30,000	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
1	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา)	2-ธ.ค.-65	2-ธ.ค.-65	47,000	47,000	สำนักปลัด ฯ
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลรัฐภูมิ - ครูภัณฑ์	ไม่ได้ดำเนินการ			15,000	สำนักปลัด ฯ
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถ JCB (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	19-พ.ย.-65	13-ธ.ค.-65	400,000	399,966	กองช่าง
4	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	10-พ.ค.-66	31-พ.ค.-66	18,000	18,000	งานประปา
5	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 HP จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	10-พ.ค.-66	31-พ.ค.-66	69,200	69,200	งานประปา
6	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 5 HP จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	10-พ.ค.-66	31-พ.ค.-66	72,200	72,200	งานประปา
7	จัดซื้อเครื่องจดหน่วยสำหรับเจ้าหน้าที่ค่าน้ำประปา แบบมือถือ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	13-ธ.ค.-65	23-ม.ค.-66	12,000	12,000	กองคลัง
8	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำประปาแบบไร้สาย (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	13-ธ.ค.-65	23-ม.ค.-66	30,000	30,000	กองคลัง
9	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	15-มิ.ย.-66	26-มิ.ย.-66	2,800	2,782	กองคลัง
10	จัดซื้อโปรแกรมน้ำซอร์ฟแวร์ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (งบปี 2565)	13-ธ.ค.-65	28-ธ.ค.-65	210,100	210,000	กองคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	วันที่เริ่ม โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
11	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	12-เม.ย.-66	27-เม.ย.-66	13,000	13,000	สำนักปลัด ฯ
12	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	3-เม.ย.-66	27-เม.ย.-66	45,475	45,475	สำนักปลัด ฯ
13	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 2 ตู้ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	31-ส.ค.-66	21-ก.ย.-66	7,600	7,600	สำนักปลัด ฯ
14	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ จำนวน 2 ตู้ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	31-ส.ค.-66	21-ก.ย.-66	7,400	7,400	สำนักปลัด ฯ
15	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	31-ส.ค.-66	21-ก.ย.-66	23,968	23,968	สำนักปลัด ฯ
16	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 1 ชุด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	28-ส.ค.-66	14-ก.ย.-66	18,939	18,939	สำนักปลัด ฯ
17	จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	19-พ.ค.-66	22-พ.ค.-66	3,199	3,200	สำนักปลัด ฯ
18	จัดซื้อเครื่องจดหน่วยสำหรับแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1-ก.ย.-66	8-ก.ย.-66	6,000	6,000	กองคลัง
19	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน 2 เครื่อง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1-ก.ย.-66	8-ก.ย.-66	60,000	60,000	กองคลัง
20	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1-ก.ย.-66	5-ก.ย.-66	6,000	4,990	กองสาธารณสุขฯ
21	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	28-ส.ค.-66	15-ก.ย.-66	20,800	20,800	สำนักปลัด ฯ
22	จัดซื้อโต๊ะหน้าเหล็กเคลือบขาว จำนวน 20 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	28-ส.ค.-66	12-ก.ย.-66	44,000	44,000	สำนักปลัด ฯ
23	จัดซื้อจักรโพง จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	28-ส.ค.-66	18-ก.ย.-66	35,000	35,000	สำนักปลัด ฯ
24	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	30-ส.ค.-66	13-ก.ย.-66	5,300	5,300	กองช่าง
25	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	30-ส.ค.-66	14-ก.ย.-66	6,200	6,200	กองช่าง
26	จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 ตัว (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	30-ส.ค.-66	13-ก.ย.-66	6,200	6,200	กองช่าง
27	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)				230,000	สำนักปลัด ฯ
28	จัดซื้อตู้เก็บที่นอนแบบเปิดปิด 6 ช่อง จำนวน 6 หลัง (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1-ต.ค.-65	14-ก.ค.-66	36,000	36,000	กองการศึกษา
29	จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้จัดกิจกรรม จำนวน 6 ชุด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	1-ต.ค.-65	15-ก.ย.-66	36,000	36,000	กองการศึกษา
30	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	15-มี.ค.-66	31-มี.ค.-66	19,000	19,000	กองสาธารณสุขฯ
31	จัดซื้อรถกระเช้า (ขยายเวลากันเงิน) (งบปี 2565)	16-ก.ย.-66	17-ม.ค.-67	2,500,000	2,455,000	กองช่าง
	รวม 31 โครงการ			3,761,381	3,960,220	

ปัญหา/อุปสรรค : -

ข้อเสนอแนะ : -